

**Inwestycje
realizowane w Gminie Pyrzyce**

Załącznik Nr 14
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2016 r.			
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino	PliD	2016	2016	0,00	529 040,69	0,00	0,00%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ul.Dworcowej w Pyrzycach	PliD	2016	2016	0,00	745 133,87	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, gmina Pyrzyce	PliD	2016	2017	0,00	1 071 975,52	0,00	0,00%
4	600	60017	Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 i nr 192 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce	PliD (w tym środki Powiatu 41.800,00 zł)	2016	2016	0,00	91 800,00	0,00	0,00%
5	600	60017	Przebudowa drogi działka 34/14 obręb 2 miasta Pyrzyce	PliD	2016	2016	0,00	79 619,13	79 619,13	100,00%
6	700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiącej w udz.862/1000 własność Gminy-Dworzec PKP	PliD	2015	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
7	754	75412	Wykonanie instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w miejscowości Mielęcin	PliD	2016	2016	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
8	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	PliD	2015	2017	1 300 000,00	936 050,70	0,00	0,00%
9	900	90095	Zakup i montaż szaletu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	PliD	2016	2016	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Razem							2 100 000,00	4 438 619,91	79 619,13	1,79%